



# 學校更衣淋浴間介紹

連江縣中山國中

[執行成果報告表](#) / [學校更衣淋浴間設施配置圖](#)

## 執行成果報告表



圖1：更衣淋浴間設施



一、空間規劃	
指標	<p>空間及設施符合原申請案之規劃內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設置項目（內部配置圖）</li> <li>2. 設置地點（位置圖）</li> <li>3. 經費支用</li> <li>4. 創意與特色</li> </ol>
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依申請計畫辦理 各項淋浴間設置               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 原訂計畫60萬元，實際支付 545,000元。</li> </ul> </li> </ol>

## 二、教學運用

指標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 學校有向全校師生說明本案設施內容及使用方式。</li> <li>2. 學生使用本案設施的意願。</li> <li>3. 學生使用本案設施的近便程度。</li> <li>4. 有配合相關之教學活動。</li> <li>5. 規劃如何吸引身體活動能力較為弱勢學生。</li> </ol>
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於99年度第一學期學期末始完工，故尚未納入課程使用。預計於 本年度5-6月實施獨木舟及海洋相關課程時開放 使用</li> </ol>

## 三、營運管理

指標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本案設施使用說明或管理要點。</li> <li>2. 有指定專人負責管理、指導及維護本案設施。</li> <li>3. 對社區開放與研訂收費制度。</li> </ol>
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本校學校淋浴間設施已於__年__月__日起開始營運。（若未啟用，請說明原因以及預計開始營運日期。）</li> <li>2. 目前尚未正式營運 計畫於100年5月 正式開放使用 提供校隊練習及海洋課程使用</li> </ol>

## 學校更衣淋浴間設施配置圖

更衣淋浴間平面圖A

面貼10x10防滑石英磚A=5.5M<sup>2</sup>

長型不銹鋼地板落水頭L=440cm,W=15cm

地坪面貼20x20防滑石英磚A=27M<sup>2</sup>

